

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
และการรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ดังนี้

#### วิสัยทัศน์

"ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบคลุมทุกด้านอย่างต่อเนื่อง"

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

#### การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคง	๗	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๗	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๗	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๗	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๗	๓๖๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	๗๘	๑๘๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	๖๗	๒๕๓,๕๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๕	๑๖,๕๙๔,๐๐๐.๐๐	๙	๓,๔๗๒,๐๐๐.๐๐	๗	๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	๒๕	๓๑,๓๓๙,๐๐๐.๐๐	๖	๑๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๔	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓	๖๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๙	๙๙,๒๒๒,๐๐๐.๐๐	๖	๑๐๐,๐๙๐,๐๐๐.๐๐	๖	๑๐๐,๐๙๐,๐๐๐.๐๐	๖	๑๐๐,๐๙๐,๐๐๐.๐๐	๖	๑๐๐,๐๙๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	๖๐	๔๐,๐๘๒,๐๐๐.๐๐	๔๙	๓๐,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๙	๓๐,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘	๓๐,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๙	๓๐,๗๙๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๗	๓,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๕	๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๕	๗๖๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๘๖</b>	<b>๓๕๕,๑๖๓,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๔๐</b>	<b>๓๙๗,๑๐๓,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๙๖</b>	<b>๑๔๙,๓๓๔,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๘๐</b>	<b>๑๓๗,๐๙๒,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๗๗</b>	<b>๑๓๔,๐๑๐,๐๐๐.๐๐</b>

### การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๕๘ โครงการ งบประมาณ ๒๙,๙๔๑,๕๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคง	๖	๒๘๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	๓	๑,๔๗๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	๓	๙๙๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๗๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	๓๘	๒๖,๒๐๖,๒๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๓	๒๔๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๕๘</b>	<b>๒๙,๙๔๑,๕๐๐.๐๐</b>

**การใช้จ่ายงบประมาณ** (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้าผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๑๖ โครงการ จำนวนเงิน ๓,๔๑๘,๖๘๔.๗๒ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๓๙๑,๙๑๘.๗๒ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้าผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคง	๑	๕,๕๗๖.๐๐	๑	๕,๕๗๖.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	๑	๓,๗๗๖.๐๐	๑	๓,๗๗๖.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	๑๒	๓,๑๐๙,๔๐๖.๗๒	๑๒	๒,๒๘๒,๕๖๖.๗๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑	๑๙๙,๙๒๖.๐๐	-	-
<b>รวม</b>	<b>๑๖</b>	<b>๓,๔๑๘,๖๘๔.๗๒</b>	<b>๑๕</b>	<b>๒,๓๙๑,๙๑๘.๗๒</b>

**รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เขาชัยสน จ.พัทลุง**  
**(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)**

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ก่องหน้าผูกพัน/ ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคง	๗	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๖	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๑	๕,๕๗๖.๐๐	๑	๕,๕๗๖.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	๖๗	๒๕๓,๕๔๓,๐๐๐.๐๐	๕	๒,๔๗๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	๖	๑๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓,๗๗๖.๐๐	๑	๓,๗๗๖.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖	๑๐๐,๐๙๐,๐๐๐.๐๐	๕	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	๔๙	๓๐,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๖	๖,๒๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๒	๓,๑๐๙,๔๐๖.๗๒	๑๒	๒,๒๘๒,๕๖๖.๗๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๓	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๙๙,๙๒๖.๐๐	-	-
<b>รวม</b>	<b>๑๔๐</b>	<b>๓๙๗,๑๐๓,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๕๖</b>	<b>๑๐,๐๑๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๖</b>	<b>๓,๔๑๘,๖๘๔.๗๒</b>	<b>๑๕</b>	<b>๒,๓๙๑,๙๑๘.๗๒</b>

รายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคง

ลำดับ	โครงการ	โครงการ ที่เสร็จ	โครงการ ที่อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	โครงการ ที่มีการ เพิ่มเติม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ			✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	✓					๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕,๕๗๖.๐๐	๔๔,๔๒๔.๐๐	
๔	โครงการฝึกจัดตั้ง/ทบทวน อปพร. ตาม โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย			✓			๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๕	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย			✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๖	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ			✓			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
รวม	๖ โครงการ	๑	-	๕	-	-	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕,๕๗๖.๐๐	๒๗๑,๔๒๔.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ลำดับ	โครงการ	โครงการ ที่เสร็จ	โครงการ ที่อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	โครงการ ที่มีการ เพิ่มเติม	งบประมาณอนุมัติ ตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยินดี หมู่ที่ ๔			✓			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหย้า - เกาะหวด (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๑			✓			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	
๓	โครงการบุกเบิกถนนสายมาบไฟ - ห้วยแตน หมู่ที่ ๕			✓			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	
๔	โครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗			✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	
๕	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านควนขนุน			✓			๔๗๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	
รวม	๕ โครงการ	-	-	๕	-	-	๒,๔๗๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๔๗๒,๐๐๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม ภายใต้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	โครงการ ที่เสร็จ	โครงการ ที่อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	โครงการที่ มีการ เพิ่มเติม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ	✓					๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	3,776.00	16,224.00	
รวม	๑ โครงการ	๑	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	3,776.00	16,224.00	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	โครงการ ที่เสร็จ	โครงการที่ อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	โครงการที่ มีการ เพิ่มเติม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร/พนักงาน สมาชิกสภา อบต. ระหว่าง อบต.			✓			๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๒	โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักเรียนตำบลควนขนุน "ควนขนุนสัมพันธ์"			✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๓	โครงการส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน			✓			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๔	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นงานลากพระ	✓					๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๕	โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น				✓		๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	
รวม	๕ โครงการ	๑	-	๓	๑	-	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ลำดับ	โครงการ	โครงการ ที่เสร็จ	โครงการที่ อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	โครงการที่ มีการ เพิ่มเติม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการอาหารเสริม (นม)		✓				๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๘๔,๗๓๓.๒๒	๑,๐๓๕,๒๖๖.๗๘	
๒	โครงการแข่งขันทักษะระดับปฐมวัย ตำบลควนขนุน			✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๓	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับ ปฐมวัย			✓			๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๔	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เด็กเล็ก สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน			✓			๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	
๕	โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน	✓					๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒๘๗,๒๘๐.๐๐	๖๒,๗๒๐.๐๐	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา		✓				๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๔๘,๐๔๐.๐๐	๔๗๓,๙๗๖.๐๐	๗๗๗,๙๘๔.๐๐	
๗	โครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเด็ก และเยาวชน			✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๘	โครงการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๙	โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล เบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ในเด็กปฐมวัย			✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๑๐	โครงการฝึกอบรมซักซ้อมการป้องกัน ระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน			✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๑๑	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย			✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	โครงการ ที่เสร็จ	โครงการที่ อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	โครงการที่ มีการ เพิ่มเติม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๒	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านท่าลาด		✓				๙๐๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐๐,๒๐๐.๐๐	๔๐๓,๗๐๐.๐๐	๒๙๘,๑๐๐.๐๐	
๑๓	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านไสนายชั้น		✓				๒๕๓,๘๐๐.๐๐	-	-	๕๙,๔๐๐.๐๐	๑๑๗,๔๕๐.๐๐	๗๖,๙๕๐.๐๐	
๑๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์		✓				๓๑๓,๒๐๐.๐๐	-	-	๗๔,๒๕๐.๐๐	๑๔๕,๘๐๐.๐๐	๙๓,๑๕๐.๐๐	
๑๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์		✓				๕๙๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๓๖,๔๐๐.๐๐	๒๗๐,๖๐๐.๐๐	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	
๑๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนวัดท่านางพรหม		✓				๒๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๖,๑๕๐.๐๐	๑๓๖,๓๕๐.๐๐	๙๔,๕๐๐.๐๐	
๑๗	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนวัดโพธิยาราม		✓				๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๑,๔๐๐.๐๐	๘๑,๐๐๐.๐๐	๕๗,๖๐๐.๐๐	
๑๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชานารี			✓			๓๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๓,๐๐๐.๐๐	
๑๙	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑			✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒๐	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒			✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒๑	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓			✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	โครงการ ที่เสร็จ	โครงการที่ อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	โครงการที่ มีการ เพิ่มเติม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๒๒	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔			✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒๓	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕			✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒๔	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖			✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒๕	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗			✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒๖	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘			✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒๗	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙			✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒๘	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐			✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒๙	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน			✓			๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๓๐	โครงการครอบครัวอบอุ่นป้องกันการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น			✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๓๑	โครงการคนชนนวัยใส ผู้สูงวัยเบิกบาน		✓				๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	-	๔๙,๐๐๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	โครงการ ที่เสร็จ	โครงการที่ อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	โครงการที่ มีการ เพิ่มเติม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๓๒	โครงการจัดหาอาชีพเสริมและการ ฝึกอบรบอาชีพให้แก่ประชาชน	✓					๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	
๓๓	โครงการฝึกอบรบและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ			✓			๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	
๓๔	โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน กิจกรรม ฝึกอบรบต่างๆ	✓					๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	
๓๕	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ ทัศนศึกษาดูงานด้านอาชีพของสมาชิก ในครอบครัวและแกนนำกลุ่มอาชีพ			✓			๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	
๓๖	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ควนขนุน	✓					๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๙๑,๖๗๗.๕๐	๘,๓๒๒.๕๐	
รวม	๓๖ โครงการ	๔	๙	๒๓	-	-	๖,๒๕๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๒๖,๘๔๐.๐๐	๒,๒๘๒,๕๖๖.๗๒	๓,๔๕๓,๕๙๓.๒๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	โครงการ ที่เสร็จ	โครงการ ที่อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	โครงการที่ มีการ เพิ่มเติม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครุองค์การบริหาร ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน			✓			20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	
๒	โครงการอบรม ศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล และผู้นำชุมชน	✓					200,000.00	-	-	199,926.00	-	74.00	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน			✓			20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	
รวม	๓ โครงการ	1	-	2	-	-	240,000.00	-	-	199,926.00	-	40,074.00	

โครงการที่ดำเนินการโดยจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้าน (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๑			✓	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซิงโค - ควนสระ หมู่ที่ ๑			✓	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังป้อมเซลล์ - ใต้สายไฟ (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๒			✓	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาประชุม - ข้างวัดท่าลาด (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๓			✓	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	-
๕	โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำคลองแม่ตลิ่ง หมู่ที่ ๓			✓	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางสองขา - อบจ.พัฒนา หมู่ที่ ๔			✓	๔๔๖,๐๐๐.๐๐	-
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานดาน - สิบเมษา (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๔			✓	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	-
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมแขง - สะพานดาน (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๔			✓	๑๗๑,๐๐๐.๐๐	-
๙	โครงการบุกเบิกถนนสายควนยาน - สิบเมษา หมู่ที่ ๔			✓	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด - ชลประทาน (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๕			✓	๗๑,๐๐๐.๐๐	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายออกวัด - ชลประทาน (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๕			✓	๔๖,๐๐๐.๐๐	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่วยราชการ - คลองเชิงดี หมู่ที่ ๕			✓	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในเล - วังโก หมู่ที่ ๕			✓	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากควน - คลองกุ่ม หมู่ที่ ๖			✓	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	-
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกประปา - ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๗			✓	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	-
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช. - ในสวน หมู่ที่ ๗			✓	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	-
๑๗	โครงการบุกเบิกถนนสายทะเลพระ - สะพานเคียน หมู่ที่ ๗		✓		๔๓๐,๐๐๐.๐๐	-
๑๘	โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำถนนสายป่าเล - ทะเลพระ หมู่ที่ ๗			✓	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	-
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังฟาร์มหมู - แหลมแขง (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๘			✓	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	-
๒๐	โครงการบุกเบิกถนนสายต้นขาม - หนองโพธิ์ หมู่ที่ ๘		✓		๔๗๗,๐๐๐.๐๐	-

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปรารถนา (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๙			✓	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	-
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกก (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๙			✓	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	-
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไซเซ (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๑๐			✓	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	-
๒๔	โครงการบุกเบิกถนนสายศาลาประชุม - บ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๐		✓		๔๖๔,๐๐๐.๐๐	-
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยจินตนา หมู่ที่ ๑๐			✓	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	-
๒๖	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำหน้าฝายคลองลำหลัก หมู่ที่ ๑๐		✓		๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนสายควนไต่ - สะพานไทร หมู่ที่ ๑		✓		๔๙๖,๐๐๐.๐๐	-
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนสายหนองศรี - ควนข้าวใหม่ หมู่ที่ ๒			✓	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	-
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบบคลองแม่ตลิง หมู่ที่ ๓		✓		๓๗๘,๐๐๐.๐๐	-
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าสวนตาวัด - บ้านนายเอี่ยม หมู่ที่ ๖			✓	๒๓๘,๐๐๐.๐๐	-
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าบ้านผู้ใหญ่จบ หมู่ที่ ๙			✓	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	-
๓๒	โครงการขยายเขตระบบท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐		✓		๔๔๗,๐๐๐.๐๐	-
๓๓	โครงการปรับปรุงอาคารกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน			✓	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-
๓๔	โครงการขุดลอกคลองชิงโค - นาหยา หมู่ที่ ๑			✓	๓๒๒,๐๐๐.๐๐	-
๓๕	โครงการขุดลอกหนองไทร หมู่ที่ ๒			✓	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	-
รวม	๓๕ โครงการ	-	๗	๒๘	๑๑,๘๙๘,๐๐๐.๐๐	-